

SHB Schotterwerke
 Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
 Industriepark 13/1
 74706 Osterburken

Bericht-Nr.: 12M0043 Projekt Nr.: 12 / 40616 - 502 Berichtsdatum: 26.03.2012

Güteüberwachung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL G SoB-StB 04

	Eignungsnachweis
1.	Fremdüberwachungsprüfung 2012
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2.
	Wiederholungsprüfung

PRÜFZEUGNIS



Werk: Werbach

Gesteinsart: Muschelkalk

Probenahme am 28.02.2012 **durch** Herrn Banholzer
im Beisein von Herrn Krauter **als Werksvertreter.**

Durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 26.06.2007 **erfasste Erzeugnisse:**

Sortennr.	Baustoffgemisch
27	FSS 0/45
28	FSS RC 0/45
31	STS 0/45
32	STS RC 0/45
26	KG W-0/45
25	KG W-0/45 RC

Geprüftes Baustoffgemisch	Entnahmestelle
RC 0/32 *	Halde
Schlammprobe	Absetzbecken

* Zusatz zu FSS RC 0/45, STS RC 0/45 und KG W-0/45 RC;
 nicht in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten zu verwenden; Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Untersuchungsergebnisse

RC-Baustoff 0/32

Korngrößenverteilung	(M-%)	einzel.	zus.
> 63	mm		
56 - 63	mm		
45 - 56	mm		
31,5 - 45	mm	2,2	100,0
22,4 - 31,5	mm	11,2	97,8
16,0 - 22,4	mm	11,9	86,6
11,2 - 16,0	mm	10,9	74,7
8,0 - 11,2	mm	8,6	63,8
5,6 - 8,0	mm	8,2	55,2
4,0 - 5,6	mm	6,7	47,0
2,0 - 4,0	mm	9,8	40,3
1,0 - 2,0	mm	7,7	30,5
0,5 - 1,0	mm	6,3	22,8
0,25 - 0,5	mm	4,7	16,5
0,063 - 0,25	mm	5,9	11,8
< 0,063	mm	5,9	5,9

Überkorn M-% 2,2

Feinanteile M-% 5,9

Stoffliche Zusammensetzung

Beton	M-%	24,7
Kies	M-%	3,1
Festgestein	M-%	71,9
Asphalt	M-%	-
Hartziegel	M-%	0,3
Fremdstoffe	M-%	-

Umweltrelevante Prüfungen

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm).

Untersuchungsergebnisse

Original

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

			nach "Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"		
		RC-Baustoff 0/32 28.02.2012	Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ - C ₂₂ (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	<50 (53)	300 (600)*	300 (600)*	1000 (2000)*
Σ PAK (nachweisbar)	mg/kg	<0,05	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	0,15	0,5	1

* Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Eluat

		RC-Baustoff 0/32 28.02.2012	Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial		
			Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	10,1	6,5 – 12,5		5,5-12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	135	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	1,4	100	200	300
Sulfat	mg/l	26	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	<5	30	75	100
Kupfer	µg/l	<5	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<30	150	300	400

Untersuchung auf Umweltverträglichkeit (Schlamm)

nach Verwaltungsvorschrift des Verkehrsministeriums und des Ministeriums für Umwelt über vorläufige Lieferbedingungen für aufbereiteten Straßenaufbruch und Bauschutt zur Verwendung im Straßenbau Baden-Württemberg

		Ergebnis	Orientierungswerte
extr. Kohlenwasserstoffe	mg/l	<0,1	0,1
Ammonium	mg/l	0,20	0,5
Arsen	mg/l	<0,005	0,1
Blei	mg/l	<0,005	0,1
Cadmium	mg/l	<0,0005	0,005
Chrom	mg/l	<0,005	0,05
Kupfer	mg/l	0,007	0,1
Quecksilber	mg/l	<0,0002	0,001
Zink	mg/l	<0,03	0,5
Chlorid	mg/l	1,8	100,0
Cyanid, ges.	mg/l	<0,005	0,1
Phenolindex	mg/l	<0,01	0,1
AOX	mg/l	<0,01	0,1
pH-Wert	-	10,7	7 – 12,5
el. Leitfähigkeit	mS/m	30,9	100
Sulfat *	mg/l	-	600

* wird nur bestimmt, wenn el. Leitfähigkeit > 100 mS/m

Beurteilung

1. Untersuchungsergebnisse

Der entnommene RC-Baustoff hält in allen geprüften Punkten die Forderungen der geltenden Vorschriften ein.

2. Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

2.1 Labor

Ort: Laibach
Ausstattung: vollständig
Laborant: Herr Mittermayer, Herr Nied

2.2 Prüfungen des Herstellers


Produktionsabhängige Prüfung: ja
Vollständigkeit der Prüfungen: ja

2.4 Bemerkungen WPK-System ist eingerichtet

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg



Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

Verteiler:

- SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach
- Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 42, Stuttgart, 1-fach